

MIRADI YA MAENDELEO ILIYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA FIDIA YA SHAMBA LA LAKILAKI

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
A	MAJI									
1	Maji	Mradi wa maji Tarakwa	Tarakwa	Uendelezaji wa mradi wa maji-Tarakwa	Taratibu za usanifu wa mradi chini ya ofisi ya Bonde unaendelea	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	Fedha zipo katika utaratibu wa kuhamishiwa eno husika. Kazi hii imechelewa kutekelezwa kwa kuwa kijiji hakikuweza kupata muafaka wa kutumia maji kutoka kwenye tank
2	Maji	Mradi wa Maji Kiseriani	Mlangarin	Kutengeneza miundombinu ya mradi wa maji Kiseriani	Mradi unaendelea kutekelezwa.	27,500,000	27,500,000	27,500,000	-	Fedha zimepelekwa eno husika na mradi unaendelea kutekelezwa
3	Maji	Mradi wa maji Olmotonyi-Ekenywa-Oltrumet		Mradi wa Olmotonyi-Ekenywa-Oltrumet	Vifaa vya ujenzi wa tanki vimepelekwa eno la mradi	35,000,000	35,000,000	17,000,000	18,000,000	Kiasi cha fedha hizi zitatumika kujenga tank la 60m ³
4	Maji	Mradi wa maji viungio-Olmotonyi	Olmotonyi		Hakuna utekelezaji	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	Taratibu za kuhamisha fedha zinaendelea. Kazi imechelewa kwa kuwa Akaunti ya Kata kutokuwa hai.
5	Maji	Kufanya pump test kisima Bwawani	Bwawani		Kazi imefanyika	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Fedha zilipelekwa eno la mradi
6	Maji	Mradi wa maji Kimnyak Sekondari	Kimnyak		Taratibu za kubadilisha matumizi zinaendelea	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	Hakuna utekelezaji
7	Maji	Ununuzi wa ndoo za kutibu flouride katika maji Lemanda	Oldonyosambu	Kutibu maji	Vifaa vya kutibu maji 80 vimenunuliwa na kupelekwa kwa walengwa	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	Kazi imekamilika
					JUMLA MAJI	99,000,000	99,000,000	58,500,000	40,500,000	

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
B FEDHA										
1	Fedha	Ununuzi wa low loader	Ujenzi		Barua ya kuomba kibali kutoka kwa waziri mkuu imetumwa kumb. Na. MR/AR/T. 30/1/175 Tar. 17/03/2017	200,000,000	200,000,000	65,361,000	134,639,000	Utaratibu wa zabuni upo katika hatua za uthamini na kiasi cha fedha kilichotumika kimelipa lesani na bima za magari kama ilivyopistishwa kwenye Kamati ya Fedha.
2	Fedha	Madeni ya wazabuni na utumishi		Ulipaji wa madeni ya wazabuni wa Halmashauri na watumishi		50,000,000	50,000,000	49,946,578	53,423	Madeni yamelipwa
3	Fedha	ununuzi wa gari Hard top 1	Maendeleo ya Jamii	0	Barua ya kuomba kibali kutoka kwa waziri mkuu imetumwa kumb. Na. MR/AR/T. 30/1/175 Tar. 17/03/2017	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	Kibali kinasubiriwa kutoka kwa Waziri Mkuu.
4	Fedha	Ununuzi wa POS machine 50 kwaajili ya mapato			POS 50 zimenunulizwa na zipo katika hatua ya kufanyiwa configuration	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	Manunuzi yamefanyika
5	Fedha	Ununuzi wa Kompyuta			Komputer 6 zimenunuliwa na zimeshaganywa kwa ofisi ya Mkurugenzi, TEHAMA, Mwanasheria, Mishahara na Ardhi	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kazi imefanyika komputa zimenunuliwa na kugawanywa
6	Fedha	Ununuzi wa photocopy mashine			Mashine moja imenunuliwa ipo ofisi ya vikao	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	Mashine ya kutolea nakala imenunuliwa
JUMLA						427,000,000	427,000,000	172,307,578		
C UJENZI										

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
1	Ujenzi	Ukarabati miundombinu ya ukumbi wa Halmashauri		Ukarabari wa miundombinu ya ukumbi wa Halmashauri	Ukarabati wa choo umekamilika	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	Kazi imekamilika
2	Ujenzi	Ujenzi wa kivuko Engutukoit	Oldonyowasambu	Ujenzi wa kivuko Engutukoit	Ununuzi wa vifaa unaendelea na tayari kazi ya kuchimba msingi umekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kazi inaendelea
3	Ujenzi	Ujenzi wa kivuko Moivo	Moivo	Ujenzi wa kivuko Moivo	Ujenzi umekamilika kwa silimia kubwa	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	Kazi imekamilika
JUMLA						55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	

D UTAWALA										
1	Utalawa	Mafunzo kwa madiwani		Kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo Waheshmiwa Madiwani	Mfunzo yametolewa kwa siku mbili	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Mafunzo yamefanyika
JUMLA						15,000,000	15,000,000	15,000,000		

E ELIMU MSINGI										
1	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Msingi Songambebe	Bwawani	Ujenzi wa Madarasa na Ofisi ya Walimu	Kazi imefanyika kwa kujenga vyumba viwili vya madarasa hadi hatua ya kupaua.	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	Kazi imefanyika
2	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Msingi Enjoro	Laroi	Ujenzi wa Madarasa	Madarasa mawili yamejengwa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kazi imekamilika
3	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Musa	Musa	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa	Vyumba viwili vimejengwa hadi hatua ya kuzekwa	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-	Kazi imefanyika

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
4	Elimu	Ukarabati wa chumba cha darasa na umaliziaji wa choo cha Walimu Shule ya Msingi Nengungu	Musa	Ukarabati wa madarasa	Ukarabati umefanyika hati hatua ya kuweka tiles na kupiga rangi. Na choo cha walimu kumemalizika	7,500,000	7,500,000	7,500,000	-	Kazi imekamilika
5	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Mungushi	Bwawani	Ujenzi wa Choo	Ujenzi matundu 12 ya choo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
6	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olkokola	Lemanyata	Ukarabati wa madarasa	Kazi imefanyika ikijuisha uwekaji wa milango ya chuma, rangi na uwekaji wa sakafu	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
7	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Oldonyosambu	Oldonyosambu	Umaliziaji wa nyumba ya waalimu	Kazi ya ukamilishaji wa nyumba ya walimu kuanzia ngazi ya lenta	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kazi imekamilika kwa fedha zilizotolewa
8	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Eupoto	Musa	Kukamilisha madarasa	Kupaua, bati tayari kazi imesimama	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imefanyika
9	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Engikaret	Bangata	Kukamilisha madarasa	Fedha zimetumika kuongeza eneo la shule na kukarabati madarasa	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kiasi cha shs 3,000,000 kuongeza eneo na shs 5,000,000 ukarabati wa madarasa. Mikataba ya ununzi wa eneo imefidhawa na shuleni na ufisi ya mwanasheria.
10	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olemedeye	Laroi	Ujenzi wa madarasa	Kazi imefika hatua ya kupau na darasa linatumika	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imefanyika
11	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Manyire	Mlangarini	Ukarabati wa madarasa mawili	Kazi imekamilika ikijumuishashughuli za upigaji rangi ndani, uwekaji sakafu ipya ya tiles, uwekaji wa milango ya chuma	10,000,000	10,000,000	9,997,500.00	2,500	Kazi imekamilika

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
12	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Mwandeti VTC	Mwandet	Ujenzi wa Hosteli	Ujenzi umefikia gebo wanasubiri fedha kwa ajili ya kupaua	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	-	Kazi imekamilika kufikia hatua ya boma
13	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Mwandeti S/msingi	Mwandet	Ukarabati madarasa	Ukarabati umekamilika ukihusisha shughuli za kupiga plasta, kupaka bati rangi, kuweka sakafu na kupiga rangi.	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	Kazi imekamilika
14	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Themu Simba	Bwawani	Ukamilishaji wa chumba cha madarasa	Kupaua, bati tayari wanatarajia kuanza plasta	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
15	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olchorovus	Musa	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa	Ujenzi umefanyika hati hatua ya maboma	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imfanyika
16	Elimu Msingi	Kukamilisha Miundombinu Shule ya Msingi Olturoto	Olturoto	Kukamilisha madarasa	Kazi imekamilika kwa kupanga mawe, kuweka Jamvi, kuweka fremu za mlango na kuoiga plasta na kutengeneza	5,000,000	5,000,000	4,987,000	13,000	Kazi imekamilika
17	Elimu Msingi	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Ikurot	Olkokola	Ujenzi wa Madarasa	Waliomba kubadili matumizi na kumaliza ujenzi wa jiko kwa sababu ujenzi wa darasa ulikua umekamilika kwa nguvu za wananchi	8,000,000	8,000,000	8,000,000.00	-	Kazi imekamilika
18	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Ilkonere	Olmotonyi	Ujenzi wa Madarasa	Darasa limefikia hatua ya upauzi	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika mpaka hatua za uwekaji bati
19	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Lamolok	Bwawani	Kujenga nyumba za Walimu	Bado kazi haijaanza ramani imepatikana kazi inategemea kuanza wakati wowote kuanzia sasa.	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kazi bado Haijaanza

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
20	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Ole Medeye	Laroi	Kujenga nyumba za Walimu	Bado kazi haijaanza ramani imepatikana kazi inategemea kuanza wakati wowote kuanzia sasa.	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kazi bado Haijaanza
21	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Engorika	Lemanyata	Ukarabati madarasa	Kupiga plasta, sakafu, cling Board inaendelea	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi inaendelea
22	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi J.K. Nyerere	Olorien	Kumalizia nyumba za Walimu	Kazi ya kupaua inaendelea	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi inaendelea
23	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olchoki	Kiranyi	Kukamilisha Choo cha wanafunzi	Fedha ilibadilishiwa matumizi na kufanya ukarabati wa madarasa	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Ukarabati umekamilika upo katika hatua za mwisho
24	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Shibolo	Sambasha	Ukarabati wa madarasa	Bado kazi haijaanza	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi bado Haijaanza
25	Elimu Msingi	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Sitti Mwinvi	Oljoro	Ujenzi wa choo cha waalimu	Kazi imekamilika kwa kupaka rangi na kuweka tiles	5,000,000	5,000,000	4,900,000	100,000	Kazi imekamilika
26	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Ilboru-elimu maalumu	Ilboru	Ujenzi wa Jiko	Bado kazi haijaanza	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Bado kazi haijaanza fedha zimepelekwa kwenye Shule
27	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Kimnyak	Kimnyak	Ujenzi wa darasa	Kazi imefikia hatua ya lenta kazi inaendelea	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	Kazi inaendelea
28	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Endonyosoiye	Tarakwa	Ujenzi wa madarasa	Ujenzi wa chumba kimoja cha darasa ambapo imefikia hatua ya bati	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika mpaka hatua ya uwezekaji bati
29	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Lesira	Kisongo	Ujenzi wa madarasa	Darasa limefikia hatua ya upauzi	8,000,000	8,000,000	7,973,000	27,000	Kazi imekamilika mpaka hatua za upauaji
30	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Ikiurei	Kiranyi	Ujenzi wa madarasa	Fedha ilibadilishiwa matumizi na kufanya ukarabati wa madarasa	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Pesa zimepelekwa shuleni Kazi bado hijanza

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
31	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Oldonyopasuk	Olturoto	Ujenzi wa madarasa	Darasa limejengwa	8,000,000	8,000,000			Kazi inaendelea
32	Elimu	Umaliziji wa miundombinu Shule ya Msingi Namelok	Oldonyowass	Umaliziaji wa nyumba ya walimu	Kazi ya umaliziaji wa nyumba ya walimu imekamilika baada ya kubadili matumizi	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
33	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Nambere	Sokon II	Ujenzi wa madarasa	Mabadiliko ya fedha yalikanyika kujenga ukuta ili kuzuia mmomonyoko wa udongo katika madarasa ambapo kazi hii imekamilika	8,000,000	8,000,000	7,601,000	399,000	Kazi imekamilika
34	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Oldadai	Sokon II	Ukarabati wa madarasa	Fedha zilibadilishiwa matumizi na kufanya ukarabati wa choo ambapo choo hicho kimekamilika mpaka upigaji wa plasta na uwekaji milango ya chuma	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika kwa hatua zilizotajwa
35	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olgilai	Kiutu	Ujenzi wa madarasa	Ukarabati wa madarasa umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
36	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Lemugur	Mateves	Ujenzi wa madarasa	Jengo limefikia hatua ya gebo	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika mpaka hatua ya gebo
37	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Kiserian	Mlangarini	Ujenzi wa Choo	Choo kimefunikwa	5,000,000	5,000,000	1,811,000	3,189,000	Kazi inaendelea ya kunganisha miundombinu ya maji

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
38	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Majimoto	Nduruma	Umaliziaji wa nyumba ya waalimu	Kazi imekamilika kwa kuweka gebo, kupaua, kupiga bati, kuweka ceiling board, kuweka milango ya ndani na nje kupiga plasta na rangi	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika kwa hatua hizo
39	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Emaoi	Olmotonyi	Ukarabati wa madarasa	Kazi ya ukarabati imekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
40	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Kioga	Ilkiding'a	Ujenzi wa madarasa	Fedha zimebadilishwa matumizi na kujenga choo	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imeanza
41	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Ikisonga	Ilkiding'a	Ujenzi wa madarasa	Fedha zimebadilishwa matumizi na kujenga choo	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imeanza
42	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olturumet	Olturumet	ukarabati wa madarasa mawili na ofisi moja	Kazi zote mbili zimekamilika kwa asilimia zote	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
43	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Mbuyuni	Oljoro	Ujenzi wa madarasa	Bado kazi haijaanza	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Fedha zimepelekwa katika Shule
44	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olosiva	Olorien	Ujenzi wa mtaro kuzuia maji	Ujenzi wa mtaro unaendelea	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika
45	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Sasi	Bangata	Ujenzi wa Choo	Ujenzi umefanyika kwa kuhusisha ufunikaji, upandishaji tofali, uwekaji wa uzio wa choo na upauaji	8,000,000	8,000,000	7,650,000	350,000	Kazi imekamilika mpaka hatua ya bati na plasta inaendaendelea
46	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Olomitu	Mlangarini	Ukarabati wa vyuma viwili vya madarasa	Ukarabati umefikia hatua ya bati	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika mpaka hatua ya bati na plasta inaendaendelea
47	Elimu	Ujenzi wa Miundombinu Shule ya Msingi Iboru	Iloru	Ujenzi wa madarasa	Kazi imefikia hatua za uezekaji wa bati	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika mpaka hatua za uwekaji bati
JUMLA						420,000,000				

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
F ELIMU SEKONDARI										
81	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Mringa	Olorien	Ujenzi wa Madarasa	Ukarabati wa madarasa yote umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		kazi imekamilika
82	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Kiranyi	Kiranyi	Ujenzi wa Choo	Ujenzi wa choo cha wanafunzi umefikia hatua za umaliziaji	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	kazi imekamilika
83	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Sokon II	Sokon II	Ujenzi wa Madarasa	Ujenzi umefikia Hatua za lenta	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	Kazi imekamilika kwa fedha zilizotengwa na itaendelea mwaka wa fedha ujab
84	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Bangata	Bangata	Ujenzi wa Madarasa	Ujenzi umefikia hatua za mwisho bado uwekaji wa sakafu Ceiling na vioo vya madirisha	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	Kazi imekamilika kwa fedha zilizotengwa
85	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Mlangarini	Mlangarini	Ujenzi wa Madarasa	Ujenzi wa darasa kidato cha Tano limeshapauliwa iko hatua za umaliziaji	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	Kazi inaendelea
86	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Ilkiding'a	Ilkiding'a	Ujenzi wa Madarasa	Ujenzi wa Madarasa umekamilika	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	kazi imekamilika
87	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Einoti	Musa	Ujenzi wa Ofisi na darasa	Umalizaaji wa jengo la ofisi ya walimu umekamilika kwa kiasi kikubwa bado tiles	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	Kazi imekamilika imebaki uwekaji wa tiles
88	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Oldonyosambu	Oldonyosambu	Ukarabati wa madarasa	Ukarabati wa madarasa 4 umekamilika	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	Kazi imekamilika
89	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Musa	Musa	Kujenga darasa na nyumba	Ujenzi wa nyumba ya mwalimu "two" in "one" umekamilika	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kazi imekamilika

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
90	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Hostel Oloro	Laroi	Kujenga hosteli	Ukarabati umekalika	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kazi imekamilika
91										
92										
93	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Sambasha	Sambasha	Ujenzi wa Madarasa	Ujenzi wa madarasa 2 umekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	kazi imekamilika
94	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Enyoito	Olturoto	Ujenzi wa madarasa na Choo	ujenzi wa matundu 8 ya vyoo umekamilika	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	kazi imekamilika
95	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Lengijave	Olkokola	Ujenzi wa madarasa	Ujenzi umekamilika na umeme umefikia hatua ya ufuatiliaji wa hatua za awali	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	Kazi ya ufuatiliaji wa TANESCO inaendelea
96	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Mukulat	Lemanyata	Ujenzi wa madarasa	Ukarabati wa madarasa umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	kazi imekamilika
97	Elimu	Ujenzi wa miundombinu Shule ya Sekondari Mateves	Mateves	Ukarabati wa madarasa	Ukarabati wa madarasa umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	kazi imekamilika
					JUMLA	194,000,000	194,000,000	194,000,000	-	
101	ARDHI									
102	Ardhi	Upimaji wa Taasisi za Umma			Upimaji wa Taasisi 13 umefanyika na bado shughuli inaendelea	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	Kazi imekamilika
103					JUMLA	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	
105	AFYA									

NA	SEKTA	MRADI	KATA/IDARA	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTOLEWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	SALIO	MAONI
106	Afya	Ujenzi wa OPD na jengo la utawala Olturumet Hospital	Olturumet	Ujenzi wa OPD	Makubaliano na SUMA JKT yamekamiliika kazi haijaanza kwa sababu ya tatizo la maji	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	Kazi bado haijaanza kwa sababu ya tatizo la Maji
107	Afya	Ununuzi wa utra sound-Olturumet	Olturumet	Manunuzi	Ipo hatua za manunuzi	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	Fedha zipo kwenye mchakato wa matumizi zimeshapelekwa sehemu husika
108	Afya	Zahanati ya Ilkirevi	Olturoto	Uendelezaji wa ujenzi wa kituo cha Afya	Kazi imekamiliika mpaka hatua za upauaji	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	Kazi imekamiliika kwa fedha zilizotolewa
109	Afya	Kituo cha Afya Kiserian	Mlangarini	Kazi inaendelea kwa Hatua za mwisho	Kazi imekamiliika kwa asilimia 100	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	Kazi imekamiliika
110	Afya	Ujenzi wa Theatre kituo cha Afya Nduruma	Nduruma	Ujenzi wa kituo cha afya nduruma	Kazi ipo kwenye hatua za lenta	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	Kazi inaendelea kwa hatua za kujenga gebo na umaliziaji
111	Afya	Ukarabati wa kituo cha Afya Mbuyuni na kumazia nyumba ya Mtumishi	Oljoro	Ukarabati wa kituo cha afya	Ukarabati wa kituo umefikia hatua ya upigaji rangi na uwekaji vigae	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	Kazi inaendelelea kwa hatua za mwisho kwa sehemu ya kituo
					JUMLA	265,000,000	265,000,000	115,000,000	445,139,000	
					JUMLA KUU	1,500,000,000	1,080,000,000	634,807,578	445,139,000	