

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MAJUKUMU YA RUWASA KATIKA HALMASHAURI YA
WILAYA YA ARUSHA KATIKA KIPINDI CHA JULAI HADI SEPTEMBERA, 2022**

1.0 Utanguli

Katika kipindi cha robo ya Kwanza (Julai - Septemba) ya mwaka wa fedha 2022/2023 shughuli za sekta ya maji zilindolen kamin kawalda katika maeneo ya kazi za kawaida za RUWASA na zile za miradi ya mmondeleo kwa muhtasari tareifa hil inaoloza kuzi zilizofanyika katika kipindi cha robo ya Kwanza ya mwaka wa fedha 2022/2023 na hali halisi ilivyo katika maeneo yafuatayo:-

- Utekolezaji wa miradi ya maji inayotumia fedha za msoko wa maji (NWF)
- Utekolezaji wa miradi ya maji inayotumia fedha za malipo kwa matokoo awamu ya 5 (PbR V)
- Utekolezaji wa miradi ya maji inayotumia fedha za Uviko - 19

1.1 Utokolezaji wa miradi ya maji inayotumia fedha za msoko wa maji (NWF)

Kwa kipindi cha Julai - Septemba RUWASA imeneedelea kusutilia na kusimamia utekolezaji wa miradi ya ujenzi wa miundombini ya maji katika mradi wa maji Olmulo na miradi wa maji losikito. Aidha kwa mradi wa uboreshaji wa Olmulo Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la kazi (site) na sasa anaafanya kujiridhisha sehemu ambazo bomba la maji litapita kabla ya kuanza kuchimba "re survey".

- Kwa maelezo ya kina kwa Miradi inaywendelea kwa fedha za msoko (NWF) tazama kiambaranisho Na.1

1.2 Utokolezaji wa miradi ya maji inayotumia fedha za malipo kwa matokoo awamu ya 5 (PbR V)

Katika kipindi cha Julai - Septemba Ruwasa Arumeru tulienendelea na utekolezaji wa miradi ya ukarabati na upanuzi katika vijiji vya Manyire, marurani, majimoto pamoja na mradi wa maji wa old Nduruuma.

- Kwa maelezo ya kina kwa miradi ya malipo kwa matokeo awamu ya tano (PbR V) Tazama kiambaranisho Na.2

1.3 Utokolezaji wa mradi unaotumia fedha za uviko - 19

Kwa kipindi cha mwezi Julai - Septemba ofisi ya Ruwasa wilaya ya Arumeru iliendelea na utekolezaji wa mradi unaojengwa kwa fedha za uviko - 19 amba ni upanuzi wa mradi wa maji Likamba kwenda lesiraa na Olchorovous.

- Kwa maelezo ya kina kwa miradi inayotekelze wa kwa fedha za uviko-19 tazama kiambaranisho Na.3.

Naomba kuwasillsha.

Inj. Shabir I. Wazir
KAIMU MENEJA WA RUWASA
WILAYA YA ARUMERU

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA FEDHA ZA PbR V KWA KIPINDI CHA JULAI HADISI SEPTEMBER 2022- RUWASA ARUMERU. Kiambatanisho No.2

Na	Jina la Mradi	Thamani ya Mradi	Tarehe ya kuanza mradi	Tarehe ya kumaliza mradi	Fedha zillizopokelewa	Fedha zillzotumika	Kazi zillzopangwa kufanyika	Kazi zillzofanyika Kwa kipindi cha Julai - Septemba 2022	Changamoto	Utatuzi wa changamoto	Asili ya utekelezaji
1	Mradi wa maji Manyire marurani na majimoto	250,000,000.00	09/01/2021	30/07/2022	200,000,000.00	207,077,000.00	Uchimbaji na ulazaji wa bomba umbali wa mita 5,000.	Uchimbaji na ulazaji wa bomba umbali wa mita 4500, kazi inaendelea	Hakuna	Hakuna	90
2	Mradi wa maji Old Nduruma	176,095,911.00	07/01/2022	30/12/2022	176,095,911.00	147,524,000.00	Uchimbaji wa mtaro na ulazaji wa bomba umbali wa mita 2,000	Uchimbaji wa mtaro na ulazaji wa bomba umbali wa mita 1,975 imeshafanyika.	Uvushaji wa bomba kwenye barabara ya east africa	Tuko kwenye mchakalo wa kumpata mzabuni atakayetoboa barabara ili kuvusha bomba	90
	JUMLA	426,095,911.00			376,095,911.00	354,601,000.00					

AARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAJI INAYOFADHILIWA KWA FEDHA ZA MFUKO (NWF) KWA KIPINDI CHA JULY HADI SEPTEMBER 2022 - RUWASA ARUMERU. Kiambatisho Na. 1

Na Mwadi	Thamani ya Mwadi	Tarehe ya kuanza mwadi	Tarehe ya kumaliza mwadi	Fedha zilizopokelewa	Fedha zilizotumika	Kazi zilizopangwa kufanyika	Kazi zilizofanyika Kwa kipindi cha Juul Hadi Septemba 2022.	Asilimia ya utekelezaji
adi wa maji OLMULO	4,611,002,211.05	20/09/2022	20/03/2023	-	-	Ujenzi wa chanzo cha maji, ujenzi wa vilula 2 vya maji, uchimbaji na ulazaji wa bomba umbali wa mita 46,000.	Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la kazi (site) na sasa anafanya kujiridhisha schemu ambazo bomba la maji litapita kabla ya kuanza mwadi.	0
adi wa maji Losikito	2,599,248,383.64	30/12/2020	30/06/2023	850,000,000.00	801,185,507.75	Ujenzi wa nyumba 2 za kuendeshea pampu (pump house), ununuzi na ufungaji wa pampu 3 za kusukuma maji aina ya submersible, ujenzi wa tank moja kupokelea maji (sump tank na. 2), la kuhifadhi maji lenye mita za ujazo 225, ujenzi wa matank 2 ya kupokelea maji (sump tank) yenye mita za ujazo 100, kwa kila moja, ujenzi wa bomba kuu lenye urefu wa mita 10,000, kujenga mabomba ya usambazaji yenye umbali wa mita 23,151. Ujenzi wa vilula 24 vya kuchotea maji, ujenzi wa birika 2 za kunyweshea mifugo.	Ujenzi wa nyumba ya pili ya kuendeshea pampu (pump house No. 2), ujenzi wa tank namba 2 la aina ujenzi wa uzio	35
MLA	7,210,260,595.59			850,000,000.00	801,185,507.75			