



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA WILAYA YA ARUSHA
(Barua zote zitumwe kwa Mkurugenzi Mtendaji)



Unapojibu tafadhali taja:

Kumb.Na.MM/AR/

28.10.2022

Mheshimiwa Mwenyekiti,
Baraza la madiwani,
HALMASHAURI YA WILAYA YA ARUSHA.

YAH: KUWASILISHA TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA ROBO YA KWANZA (JULAI – SEPTEMBER) 2022

Husika na mada tajwa hapo juu.

2. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa kufunga mwaka wa fedha 2021/2022 Halmashauri ya Arusha ilifunga mwaka na Bakaa ya **Tsh 54,080,446.46**

3. Halmashauri iliidhinishiwa na Bunge Jumla ya **Tsh.11,895,170,000** kwa ajili ya kutekeleza miradi ya Maendeleo kutoka vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Mapato ya Ndani, Serikali Kuu, Wadau wa Maendeleo na Wahisani mbalimbali. Ambapo hadi kufikia 30 Septemba, 2022 Halmashauri ilikuwa imepokea Jumla ya **Tsh.2,537,862,465** na kutumia Jumla ya **Tsh. 1,453,125,788** sawa na asilimia **57.26** ya mapokezi ya fedha.

4. Halmashauri kwa mwaka wa fedha 2022/2023 ilipokea Jumla ya **Tsh.52,720,250.00** nje ya bajeti kwa ajili ya chanjo ya Polio, kwa watoto chini ya miaka 5 kutoka UNICEF, na kutumia jumla ya **Tsh 52,720,250.00** sawa na asilimia **100**.

Mheshimiwa mwenyekiti.

Naomba kuwasilisha.

Anna Urio / *[Signature]*
AFISA MIPANGO (W)

JUMLA NDOGO		52,720,250.00	52,720,250.00	-	100.00	
JUMLA KUU MIRADI YA MAENDELEO	11,895,170,000.00	2,590,582,715.00	1,501,896,038.00	1,088,686,677.00	21.78	57.975

HALMASHAURI YA WILAYA YA ARUSHA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI HADI 30, SEPTEMBER 2022

FEDHA ZA BAKAA

NA	SEKTA	JINA LA MRADI	BAJETI	KIASI KILICHOTOLEWA	KIASI KILICHOTUMIKA	SALIO	KAZI ZILIZOFANYIKA	HALI YA UTEKELEZAJI.
1	Barabara	Ujenzi wa kivuko	28,000,000.00	28,000,000.00	0	28,000,000.00		Kivuko kimekamilika Fedha hii ni kwa ajili ya malipo ya fundi na wazabuni ambapo mchakato wa malipo hayo yanafanyika
2	Afya	Ujenzi wa wodi katika Hospitali ya Wilaya ya Oltrumet	26,080,446.46	26,080,446.46		26,080,446.46	Taratibu za kuhamisha fedha kutoka Halmashauri kwenda hospitali ya Oltrumet zinafanyika ili ujenzi uanze	
		JUMLA	54,080,446.46	54,080,446.46	0.00	54,080,446.46		

HALMASHAURI YA WILAYA YA ARUSHA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI HADI 30, SEPTEMBER 2022

FEDHA ZA BAKAA

NA	SEKTA	JINA LA MRADI	BAJETI	KIASI KILICHOTOLEWA	KIASI KILICHOTUMIKA	SALIO	KAZI ZILIZOFANYIKA	HALI YA UTEKELEZAJI.
1	Barabara	Ujenzi wa kivuko	28,000,000.00	28,000,000.00	0	28,000,000.00		Kivuko kimekamilika Fedha hii ni kwa ajili ya malipo ya fundi na wazabuni ambapo mchakato wa malipo hayo yanafanyika
2	Afya	Ujenzi wa wodi katika Hospitali ya Wilaya ya Oltrumet	26,080,446.46	26,080,446.46		26,080,446.46	Taratibu za kuhamisha fedha kutoka Halmashauri kwenda hospitali ya Oltrumet zinafanyika ili ujenzi uanze	
		JUMLA	54,080,446.46	54,080,446.46	0.00	54,080,446.46		

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI HADI 30, SEPTEMBER 2022

A: MAPATO YA NDANI

NA	SEKTA	JINA LA MRADI	BAJETI	KIASI KILICHOTOLEWA	KIASI KILICHOTUMIKA	SALIO	KAZI ZILIZOFANYIKA	HALI YA UTEKELEZAJI.
1	AFYA	Kuendeleza Ujenzi wa Kituo Cha Afya Mateves	35,000,000.00	30,000,000	0	30,000,000	Maandalizi kwa ajili kupaua	Ujenzi upo hatua ya gebo
		Kuweka wa Uzio katika Hospitali ya Oltrument	10,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa Zahanati Laro	20,000,000.00	0	0			
		Uendeshaji wa shughuli za Lishe	59,422,000.00	6,000,000	0	6,000,000		Maandalizi ya vikao unafanyika
		Ukamilishaji wa Jengo la RCH katika Zahanati ya Moivo	10,000,000.00	7,000,000	0	7,000,000	Mchakato wa kumpata fundi na mzabuni unafanyika	Mradi upo hatua ya awali
		Ukamilishaji wa Nyumba ya Mtumishi katika Zahanati ya Bwawani	8,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa nyumba ya Mtumishi Kituo cha Afya Engorora	8,500,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa Zahanati ya Kigongoni	20,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa Zahanti ya Bwawani	10,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa Maabara Zahanti ya Lengijave	5,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		JUMLA NDOGO AFYA	185,922,000.00	43,000,000.00	-	43,000,000.00		

2	ELIMU MSINGI	Kuwezesha Ukarabati wa madarasa shule ya Msingi Mbuyuni	10,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa nyumba ya Mwalimu (3 in 1) shule ya Msingi Maji Moto	15,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ujenzi wa nyumba 1 ya Walimu Shule ya Msingi Ereto ifikapo Juni 2023	10,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ujenzi wa nyumba 1 ya Walimu Shule ya Msingi Eunoto	10,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ujenzi wa nyumba 1 ya Walimu Shule ya Msingi Olokii	10,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Umaliziaji wa vyumba 5 vya Madarasa na Ofisi 1 shule Mpya ya Shiboro	20,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
JUMLA NDOGO ELIMU MSINGI			75,000,000.00	-	-	-	
3	ELIMU SEKONDARI	Ujenzi wa Vyoo katika Shule ya Sekondari Enyoito	6,600,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa shule mpya Kiutu	25,000,000.00				
		Ujenzi wa Vyoo katika Shule za Sekondari Nduruma	6,600,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ujenzi wa Vyoo katika Shule za Sekondari Olokii	6,600,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishaji wa Bweni Shule ya Sekondari Mlangarini	20,000,000.00	0	0	0	Fedha bado hazijapelekwa

		Ukamilishai wa Bweni Shule ya Sekondari Mwandeti	20,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukamilishai wa Bweni Shule ya Sekondari Oldadai	10,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ununuzi wa Vitanda katika Bweni Shule ya Sekondari Otrument	7,500,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Umaliziaji wa vyumba 4 vya Madarasa katika Shule za Sekondari Ilkiding'a	20,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ujenzi wa bweni la Wanafunzi katika Shule ya Sekondari Kimnyaki	35,000,000.00	10,000,000	0	10,000,000	Umwagaji wa jamvi	Hatua ya msingi
		JUMLA NDOGO ELIMU SEKONDARI	157,300,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00		
4	KILIMO NA MIFUGO	Ukarabati wa Josho la Mbwa katika Kata ya Kiutu	3,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukarabati wa machinjio ya Mirongoine	6,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukarabati wa machinjio ya Ngaramtoni	6,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukarabati ya Skimu ya Umwagiliaji katika Kata ya Bwawani	14,598,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Shamba darasa la Kilimo cha Viazi na Mahindi na Ujenzi wa Vihenge	6,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ujenzi wa Fensi katika Mnada wa Oldonyosambu	7,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa

		Ujenzi wa Kipakatilio na Kishushio cha Mifugo katika Mnada wa Mirongoine	8,000,000.00	6,000,000	0	6,000,000	Mchakato wa kumpata fundi unafanyika	Fedha bado hazijapelekwa
JUMLA NDOGO KILIMO NA MIFUGO			50,598,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00		
5	UTAWALA	Ujenzi wa Kibanda cha Walinzi na Genereta	20,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ukarabati wa ukumbi wa Halmashauri	35,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ununuzi wa Genereta	60,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
JUMLA NDOGO UTAWALA			115,000,000.00	-	-	-		
6	UJENZI							
		Matengenezo ya Mitambo 4 ya Halmashauri	30,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Upimaji wa Viwanja na Urasimishaji wa Makazi	20,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
JUMLA NDOGO UJENZI			60,000,000.00	-	-	-		
7	MIPANGO	Uendeshaji wa Kiwanda cha Matofali	25,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa
		Ufuatiliaji na Usimamizi wa Miradi	30,000,000.00	5,236,677	0	5,236,677	Usimamizi na ufuatiliaji	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi umefanyika na unaendelea
JUMLA NDOGO MIPANGO			55,000,000.00	5,236,677.00	-	5,236,677.00		
8	TEHAMA	Ununuzi wa Serva ya Halmashauri kwa ajili ya Kuhifadhia taarifa	12,000,000.00	0	0	0		Fedha bado hazijapelekwa

9	M/JAMII	Utoaji wa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu Walemavu.	236,940,000.00	31,000,000	0	31,000,000	Maandalizi ya utoaji mikopo	Mikopo itatolewa robo ya pili
	JUMLA NDOGO		248,940,000.00	31,000,000.00	-	31,000,000.00		
	JUMLA KUU MAPATO YA NDANI		947,760,000.00	95,236,677.00	-	95,236,677.00		

B: FEDHA ZILIZOTOKA SERIKALI KUU

UJENZI WA VYUMBA 9 VYA MADARASA KATIKA SHULE 9 ZA MSINGI

NA	SEKTA	JINA LA MRADI	BAJETI	KIASI KILICHOTOLEWA	KIASI KILICHOTUMIKA	SALIO	KAZI ZILIZOFANYIKA	HALI YA UTEKELEZAJI.
1	ELIMU MSINGI	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Mwandeti	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Ilkidinga	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Ilboru	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Kioga	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Oldonyosambu	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Ngaramtoni	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Olkokola	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Engorika	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Oldadai	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Jumla ndogo	180,000,000	180,000,000.00	-	180,000,000.00		
UJENZI WA NYUMBA 4 KATIKA SHULE 4 ZA MSINGI								
2	ELIMU MSINGI	Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Olokii	50,000,000	50,000,000.00		50,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Ereto	50,000,000	50,000,000.00	-	50,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi

		Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Olemedeye	50,000,000	50,000,000.00	-	50,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Shule ya Msingi Engedeko	50,000,000	50,000,000.00	-	50,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Jumla ndogo	200,000,000	200,000,000.00	-	200,000,000.00		

UKAMILISHAJI WA VYUMBA 7 VYA MADARASA KATIKA SHULE 6 ZA MSINGI

		Ukamilishaji wa Chumba 1 cha Madarasa Shule ya Msingi Timbolo	12,500,000	12,500,000.00		12,500,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mzabuni ameshapatikana na vifaa vimeagizwa
		Ukamilishaji wa Chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Bwawani	12,500,000	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mzabuni ameshapatikana na vifaa vimeagizwa
		Ukamilishaji wa Chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Engalaoni	12,500,000	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mzabuni ameshapatikana na vifaa vimeagizwa
		Ukamilishaji wa Chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Ereto	12,500,000	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mzabuni ameshapatikana na vifaa vimeagizwa
		Ukamilishaji wa Chumba 1 cha darasa Shule ya Msingi Lemgur	12,500,000	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mzabuni ameshapatikana na vifaa vimeagizwa
		Ukamilishaji wa vyumba 2 cha madarasa Shule ya Msingi Oldonyosapuk	25,000,000	25,000,000.00	-	25,000,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mzabuni ameshapatikana na vifaa vimeagizwa
		Jumla ndogo	87,500,000	87,500,000.00	-	87,500,000.00		

UJENZI WA MATUNDU 20 YA VYOO KATIKA SHULE 3 ZA MSINGI

ELIMU MSINGI		Ujenzi wa Uzio katika Shule ya Msingi Ilboru	30,000,000	30,000,000.00	-	30,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa matundu 2 ya vyoo Shule ya msingi Likamba	2,200,000	2,200,000.00	-	2,200,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa matundu 08 ya vyoo Shule ya msingi Mokoloi	8,800,000	8,800,000.00	-	8,800,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Ujenzi wa matundu 10 ya vyoo Shule ya msingi Olokii	11,000,000	11,000,000.00	-	11,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
		Jumla ndogo	52,000,000	52,000,000.00	-	52,000,000.00		

ELIMU SEKONDARI	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara Shule ya Sekondari Olomitu	30,000,000	25,000,000.00	-	25,000,000.00	Mchakato wa manunuzi unafanyika	Taratibu za manunuzi zinaendelea
	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara Shule ya Sekondari Kiserian	30,000,000	25,000,000.00	-	25,000,000.00	Mchakato wa manunuzi unafanyika	Mzabuni ameshapatikana
	Ukamilishaji wa Bweni 1 Shule ya Sekondari Oldadai	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Uagizaji wa vifaa	Mradi upo hatua ya gebo
JUMLA NDOGO		80,000,000	70,000,000	-	70,000,000		
AFYA	Ununuzi wa vifaa Tiba katika vituo 2 vya Afya na Zahanati 3	350,000,000	350,000,000.00	-	350,000,000.00	Taratibu za manunuzi unafanyika	Mchakato wa manunuzi unaendelea
	Ukamilishaji wa zahanati 1 katika kijiji cha mirongoine.	50,000,000	50,000,000.00	-	50,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
	Jumla ndogo	400,000,000	400,000,000.00	-	400,000,000.00	Uchimbaji wa msingi	Mradi upo hatua ya msingi
JUMLA KUU MIRADI		999,500,000	989,500,000	-	989,500,000		Mradi upo hatua ya msingi
	Elimu bila malipo Sekondari	1,820,442,000	430,537,329.00	430,537,329.00	0	Fidia ya ada na posho za walimu wakuu	Fedha imetumika kwa kazi iliyokusudiwa
	Elimu bila malipo msingi	887,844,000	227,942,871.00	227,942,871.00	0	Fidia ya ada na posho za walimu wakuu	Fedha imetumika kwa kazi iliyokusudiwa
	Mitihani	1,096,844,000	187,830,000.00	187,830,000.00	0	Usafirishaji na usimamizi wa mitihani	Fedha imetumika kwa kazi iliyokusudiwa
	Mfuko wa Jimbo	79,761,000	-	-	0		Fedha bado hazijatolewa
JUMLA NDOGO		3,884,891,000	846,310,200	846,310,200	-		
JUMLA KUU FEDHA TOKA S/KUU		4,884,391,000	1,835,810,200	846,310,200	989,500,000		

FEDHA ZA WAHISANI

EP4R/BOOST

NA	SEKTA	JINA LA MRADI	BAJETI	KIASI KILICHOTOLEWA	KIASI KILICHOTUMIKA	SALIO	KAZI ZILIZOFANYIKA	HALI YA UTEKELEZAJI
EP4R/BOOST								
1	Elimu Msingi	Kuwezesha mafunzo kwa walimu 1,440 kwa shule 100 za msingi.	100,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Mungushi.	40,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Eunoto	20,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Ushindi.	20,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2 cha darasa shule ya msingi Olokii	40,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2 cha darasa shule ya msingi Mokoloi	40,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Lemugul	40,000,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha ujenzi wa matundu 8 ya vyoo shule ya msingi Endonyosoiye	8,800,000	0	0	0		Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Emaoi	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Ereto	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Imbibia	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Losikito	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Mringa	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Olchorovas	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Olgilai	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Olmringaringa	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Enjoro	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Elkren ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kigongoni ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Mshikamano ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Umoja ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Ek enywa ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2 cha darasa shule ya msingi Mzimuni ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2 cha darasa shule ya msingi Nduruma ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2 cha darasa shule ya msingi Ilkurot (OLKEJUDENDERET) ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Engorika	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Ilkidinga	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Kigongoni	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Mwandeti	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Umoja.	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 16 ya vyoo shule ya msingi Likamba.	17,600,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Bwawani ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Engalaoni ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kioga ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Olkokola ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Ngaramtoni ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Ngolbob ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Oldonyosambu ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Timbolo ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Bwawani	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Engalaoni ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kioga ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Olkokola ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Ngaramtoni ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Ngolbob ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Oldonyosambu ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha darasa shule ya msingi Timbolo ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Bwawani	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Engalaoni	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Eunoto	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Kioga	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Mokoloi	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Olkokola	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 16 ya vyoo shule ya msingi Ngolbob	17,600,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Ilboru ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Olemedeye ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 2 cha madarasa shule ya msingi Engedeko ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Engedeko	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Lemugul	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Ilkurot	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 12 ya vyoo shule ya msingi Ilboru	13,200,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa vyumba 2 cha madarasa shule ya msingi Kambi ya maziwa ifikapo Juni 2023.	40,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa chumba 1 cha madarasa shule ya msingi Ereto ifikapo Juni 2023.	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 10 ya vyoo shule ya msingi Olkelujenderet	11,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
Kuwezesha ujenzi wa matundu 18 ya vyoo shule ya msingi Kioga	19,800,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

	Kuwezesha jenzi wa vyumba 1 cha madarasa shule ya msingi Ojoro ifikado Juni 2023	20,000,000	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
JUWLA NDOGO		1,290,000,000	0	0	0	
FEDHA KWA AJILI YA UBORESHAJI WA MIUNDOMBINU KATIKA SHULE ZA SEKONDARI (SEQUIP)						
1	Ukamilishaji wa vyumba 5 vya madarasa shule mpya ya Sekondari Oikokola	62,500,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
2	Ukamilishaji wa matundu 10 ya vyoo shule mpya ya Sekondari Oikokola	7,500,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
3	Jsimamizi na Jfuatiliaji wa shule mpya ya Moivo Sekondari	3,000,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
4	Jenzi wa shule mpya ya sekondari Moivo	360,000,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
5	Ukamilishaji wa Maabara shule ya Sekondari Losikito	15,000,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
6	Ukamilishaji wa madarasa 2 shule ya Sekondari Losikito	25,000,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
7	Jenzi wa nyumba 2 za Walimu shule ya Sekondari Kutu	100,000,000.00	0	0	0	0 Fedha hazijapokelewa
JUWLA NDOGO		573,000,000.00	-	-	-	-
TASAF						
	Fedha kwa ajili ya kuhitisha Kaya Maskini na Jitekelezaji wa Wrad	3,325,745,000.00	612,865,588	612,865,588	0	Ugawaji wa fedha kwa walengwa wa Kaya maskini. Fedha zimetumika kwa kazi iliyobangwa kwa Kaya maskini.

UNICEF							
	Uandikishaji wa vyeti vya kuzaliwa Watoto walio chini ya Miaka 5	10,000,000.00	0	0	0		
GLOBAL FUND							
	Utekelezaji wa shughuli dhidi ya UKIMWI (EGPAF)	104,286,000.00	3,950,000	0	3,950,000		Kazi imefanyika
	Fedha kwa ajili ya kutekeleza Mradi wa Malaria	8,425,000.00	0	0	0		
	JUMLA NDOGO	112,711,000.00	3,950,000.00	-	3,950,000.00		
MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (BASKET FUND)							
	Fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na Madawa kwa ajili ya Hospitali, Vituo vya Afya na Zahanati	563,215,000.00	0	0	0		
	Fedha kwa ajili ya Kuhamasisha na Utoajii wa Chanjo	187,348,000.00	0	0	0		
	JUMLA NDOGO	750,563,000.00	0	0	0		
	JUMLA KUU	6,063,019,000.00	606,815,588.00	602,865,588.00	3,950,000.00		

FEDHA NJE YA BAJETI

	Utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 5		52,720,250.00	52,720,250.00	0	Utoaji wa chanjo	Chanjo imetolewa
	JUMLA NDOGO	-	52,720,250.00	52,720,250.00	-		
	JUMLA KUU WAHISANI	6,063,019,000.00	659,535,838.00	655,585,838.00	3,950,000.00		
	JUMLA KUU FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO	11,895,170,000.00	2,590,582,715.00	1,501,896,038.00	1,088,686,677.00		