



**JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA**

**OFISI YA RAIS**

**TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA**

**WAKALA WA BARABARA ZA VIJIJINI NA  
MIJINI-TANZANIA (TARURA)**



S.L.P 1648,

**ARUMERU.**

**01-11-2022**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA BARABARA  
ZINAZOHUDUMIWA NA WAKALA WA BARABARA ZA VIJIJINI  
NA MIJINI (TARURA) KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023  
KWA ROBO YA KWANZA**

**1.0 UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO KWA MWAKA WA FEDHA ZA BAKAA 2021/2022**

**1.1 UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BAKAA ZA BAJETI YA NYONGEZA FEDHA ZA MAJIMBO PAMOJA NA TOZO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022**

Jedwali Na.1: Utekelezaji wa kazi za Bakaa za barabara kwa bajeti ya nyongeza fedha za tozo kwa mwaka wa fedha 2021/22

NA	JINA LA MRADI	JINA LA MKANDARASI	GHARAMA YA MRADI	KIASI KILICHOLIP WA MPAKA SASA	KIASI KILICHOBA KI MPAKA SASA	KAZI ZILIZOFANYIKA MPAKA SASA	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO
1	Kuboresha barabara ya Sekei Olgilai kwa kiwango cha Lami na kuziba viraka barabara ya Haki  Tarehe ya kuanza kazi 28.12.2021 Hadi 12.10.2022	M/S HARI SIGH AND SONS LIMITED	241,142,360.00	0	241,142,360	Mkandarasi amejaza viraka vya lami barabara Haki road na barabara ya Sekei-Olgilai ujenzi wa barabara ya zege iko katika hatua ya ukamilishaji, ujenzi wa kalavati moja umekamilika na ujenzi wa mitaro iko katika hatua ya ukamilishaji.	99%	Mkandarasi yuko katika hatua ya ukamilishaji (Snag List)
2	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya TPRI Likamba Musa na Mnadani Mindew Oltrumet na Ujenzi wa Makalavati manne barabara ya Kilimamoto	M/S AFRICAN DEVELOPMENT WORKS AND CONSTRUCTION LTD	287,278,650.00	186,181,170.10	101,097,479.90	Barabara ya TPRI-Likamba imechongwa km 1.5 na kuwekwa changarawe, ujenzi wa kivuko (Solid drift) kimoja na mitaro ya kuzuia maji Barabarani imekatwa na ukarabati wa madaraja yalio	98%	Mkandarasi yuko katika hatua ya ukamilishaji (Snag List)

	<p>Mwandet Engalaoni na Mnadani Mindew Oltrumet</p> <p>Tarehe ya kuanza kazi 28.12.2021 Hadi 21.09.2022</p>					<p>haribiwa na mvua matatu yamekamilika. Madaraja mawili yamejengwa na kukamilika barabara ya Mnadani Mindew na ujenzi wa daraja dogo limekamilika barabara ya Kilimamoto Mwandet-Engalaoni na ujenzi wa daraja umekamilika na anaendelea na kazi ya protection.</p>		
			528,421,010.00	186,181,170.1	342,239,840			

Jedwali Na.2: Utekelezaji wa kazi za bakaa za barabara kwa bajeti ya nyongeza fedha za Jimbo kwa mwaka wa fedha 2021/22

NA	JINA LA MRADI	JINA LA MKANDARASI	GHARAMA YA MRADI	KIASI KILICHOLI PWA MPAKA SASA	KIASI KILICHOBA KI MPAKA SASA	KAZI ZILIZOFANYIKA MPAKA SASA	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO
1	Kuboresha barabara ya Iliboru Loning'o Seliani Ngaramtoni kwa kiwango cha Lami  Tarehe ya Kuanza 01.02.2022 Hadi 16.09.2022	Bulders and Lime Works Ltd	500,000,000	326,221,400	173,778,600	Makalavati mawili yamejengwa (Service Duct), barabara imewekwa tabaka la lami mita 500 na anaendelea na Kazi ya ukamilishaji wa mitaro.	98%	Mkandarasi yuko katika hatua ya ukamilishaji.  (Snag List)
JUMLA			500,000,000	326,221,400	173,778,600			

**2.0 UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023**

**2.1 UTEKELEZAJI WA KAZI BARABARA KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 KWA BAJETI MFUKO WA BARABARA, FEDHA ZA MAJIMBO PAMOJA NA TOZO KWA**

Jedwali Na.3: Utekelezaji wa kazi za barabara kwa bajeti ya nyongeza fedha za tozo kwa mwaka wa fedha 2022/23

NA	JINA LA MRADI	JINA LA MKANDARASI	GHARAMA YA MRADI	KIASI KILICHOLIPWA MPAKA SASA	KIASI KILICHOBAKI MPAKA SASA	KAZI ZILIZOFANYIKA MPAKA SASA	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO
1	Mkataba Na.41: Matengenezo ya muda maalum barabara ya Malalua – Nduruma – Bwawani 9km, na ujenzi wa makalavati na kuboresha madaraja mawili yaliopo. Tarehe ya kuanza kazi 25.08.2022 Hadi 25.02.2023	Matasya Construction Co.Ltd S.L.P 14532,Arusha	238,200,000.00		238,200,000	Barabara ya Malalua – Bwawani kazi ya kusafisha barabara imekamilika, kazi ya kuweka changarawe inaendelea	15%	Mkandarasi anaendelea na kazi.
2	Mkataba Na.42: Matengenezo Ya	Perfect Builders & Road Works	390,699,880	139,625,666.00	251,074,214.00	Barabara ya Kisongo Musa kazi ya ukarabati wa kuta za daraja	50%	Mkandarasi anaendelea

<p>Muda Maalum Barabara Za Tpri – Likamba 4.1km, Kisongo – Musa 5.7km, Shule Ya Msingi Mringa – Seliani 1km Na Lekisota – Leiyogo - Ngosek 1.5km Road</p> <p>Tarehe Ya Kuanza Kazi 23.08.2022 Hadi 23.02.2023</p>	<p>Co. Ltd S.L.P 10082, Arusha</p>				<p>zimekamilika, Barabara ya TPRI-likamba Musa ujenzi wa vivuko viwili umekamilika na kurepea kivuko kimoja umekamilika, ujenzi wa makalavati mawili umekamilika . Barabara ya kilimamoto mwandeti engalaoni imechongwa na kushindiliwa kilomita 0.4 na kuweka changarawe kilomita 2.5 imekamilika</p>		<p>na kazi.</p>
<p>JUMLA</p>		<p><b>628,899,880.</b></p>	<p><b>139,625,666</b></p>	<p><b>489,274,214</b></p>			

Jedwali Na.4: Utekelezaji wa kazi za barabara kwa bajeti ya nyongeza fedha za Jimbo kwa mwaka wa fedha 2022/23

NA	JINA LA MRADI	JINA LA MKANDARASI	GHARAMA YA MRADI	KIASI KILICHOLI PWA MPAKA SASA	KIASI KILICHOBAKI MPAKA SASA	KAZI ZILIZOFANYIKA MPAKA SASA	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO
1	Mkataba Na.34: Kuboresha barabara ya Rhm-Oltrumet Hospitali kwa kiwango cha Lami mita 500 Tarehe ya Kuanza 15.08.2022 Hadi 15.04.2023	M/s Rocktronic limited S.L.P 377,Moshi	500,000,000	0	500,000,000	Barabara ya Rhm-Oltrumet Hospitali barabara imesafishwa ,imewekwa level kwa kukata na kujaza,imechongwa mita 500 na kazi yakuweka changarawe(G15) imekamilika.Kazi ya C1,Crr na tabaka la lami imekamilika na kazi ya ujenzi wa mitaro unaendelea.	76.5%	Mkandarasi anaendelea na kazi
JUMLA			500,000,000	0	500,000,000			

2	<p>Mkataba Na.11:  Matengenezo Ya  Sehemu Korofi Barabara  Za Mbuyuni-Mirongoine  2km, Malalua-Nduruma  4km Na Gomba Estate-  Msitu Wa Mbogo 10km,  Matengenezo Ya  Kawaida Barabara Za  Mbuyuni-Mirongoine  5km, Malalua-Nduruma  2km Na Gomba Estate-  Msitu Wa Mbogo Na  Ujenzi W Aka;Avati Moja  La Zege Jiwe Barabara  Ya Mbuyuni-Mirongoine</p> <p>Tarehe Ya Kuanza  07.09.2022  Hadi  07.03.2023</p>	<p>Fraju Group  Limited of S.L.P  160, Arusha</p>	179,411,670	0	179,441,670	<p>Barabara ya  Gomba Estate-  Msitu Wa Mbogo  mkandarasi  anaendelea na kazi  ya kujenga  makalavati.</p>	10%	<p>Mkandarasi  anaendelea  na kazi.</p>
JUMLA			638,162,070.0 0	0	638,162,070.0 0			




## **CHANGAMOTO ZA TARURA:**

- Uhaba wa changarawe na mawe kwa ajili ya ujenzi wa barabara.
- Ufinyu wa bajeti umeendelea kuwa kikwazo kwenye matengenezo ya barabara ukilinganisha na mahitaji halisi.

## **UTATUZI WA CHANGAMOTO:**

- Ofisi ya TARURA Wilaya ya Arumeru inaendelea kufanya mawasiliano na ofisi ya Mkoa na Makuu ili namna ya kuongeza bajeti ili iendane na mahitaji.

Naomba kuwasilisha,



Mhandisi Mohamed M. Bakari  
Kaimu Meneja wa Wilaya ya Arumeru  
TARURA

